

Resumen del día · BIT-DEMO-24

15/10/2026 · Torre A · Nivel 7

PERSONAL

46 personas

14 categorías

EQUIPOS

6 equipos

5 categorías

HORMIGÓN

32 m³

4 camiones

MOV. DE TIERRA

18 m³

2 viajes · bote

CLIMA

Soleado

Turno día

PARALIZACIÓN

No

Trabajos sin interrupción

JORNADA

10 h

07:00 – 17:00

FOTOS

1 foto

Registro fotográfico

Fuente: bitácora, personal y equipos, hormigón, movimiento de tierra y fotos del registro

Actividades del día

Vaciado de losa del nivel 7, ejes A-D / 1-5 (32 m³, f'c 280 kg/cm²) con bomba. Armado de acero de columnas del nivel 8. Instalación de tuberías sanitarias y eléctricas en nivel 5. Bote de escombros a vertedero autorizado.

Incidencias y restricciones

Retraso de 40 minutos en la llegada del segundo camión de hormigón. Sin impacto en el cronograma.

Observaciones

Se tomaron 6 cilindros de prueba para ensayos a 7 y 28 días. Charla de 5 minutos: trabajo en altura y uso de arnés.

Personal y equipos en obra

Cantidad por categoría, de mayor a menor

Personal · 46

Ayudante	12
Albañil	8
Varillero	7
Carpintero de encofrado	6
Plomero	3
Electricista	2
Maestro de obra	1
Ingeniero residente	1
Operador de grúa torre	1
Técnico SST	1

+ 4 categorías más (ver detalle)

Equipos · 6

Vibrador de inmersión	2
Grúa torre	1
Bomba de hormigón	1
Mezcladora	1
Camión volteo	1

Detalle de personal y equipos

Tipo	Categoría	Origen / contratista	Cantidad	Observación
Personal	Ayudante	Contratista General Demo	12	
Personal	Albañil	Contratista General Demo	8	
Personal	Varillero	Contratista General Demo	7	
Personal	Carpintero de encofrado	Contratista General Demo	6	
Personal	Plomero	Subcontrato Instalaciones	3	
Personal	Electricista	Subcontrato Instalaciones	2	
Personal	Maestro de obra	Contratista General Demo	1	
Personal	Ingeniero residente	Contratista General Demo	1	
Personal	Operador de grúa torre	Contratista General Demo	1	
Personal	Técnico SST	Contratista General Demo	1	
Personal	Topógrafo	Contratista General Demo	1	
Personal	Laboratorista	Laboratorio de suelos	1	
Personal	Listero	Contratista General Demo	1	
Personal	Chofer	Contratista General Demo	1	
Equipo	Vibrador de inmersión	Propio	2	
Equipo	Grúa torre	Alquilado	1	
Equipo	Bomba de hormigón	Alquilado	1	
Equipo	Mezcladora	Propio	1	
Equipo	Camión volteo	Propio	1	

Personal: 46 · Equipos: 6

Hormigón vaciado

Camión	Llegada	Elemento	Especificación	Volumen (m³)	Acumulado
C-101	07:40	Losa nivel 7 · ejes A-D / 1-5	f'c 280 kg/cm² · rev. 6"	8.00	8.00
C-102	09:10	Losa nivel 7 · ejes A-D / 1-5	f'c 280 kg/cm² · rev. 6"	8.00	16.00
C-103	10:35	Losa nivel 7 · ejes A-D / 1-5	f'c 280 kg/cm² · rev. 6"	8.00	24.00
C-104	11:50	Losa nivel 7 · ejes A-D / 1-5	f'c 280 kg/cm² · rev. 6"	8.00	32.00

Total: 4 camiones · 32 m³

Registro fotográfico



Coordinación del vaciado de losa · nivel 7

Ing. Residente Demo · Supervisor (Gerente de proyecto)

Revisado por